

## 江苏江南药化装备有限公司

第一类压力容器、第二类低、中压力容器、制药专用设备、化工生产专用设备、环保机械设备、非标金属结构件的制造、加工项目

### 竣工环境保护验收意见

2020年5月27日江苏江南药化装备有限公司根据《江苏江南药化装备有限公司第一类压力容器、第二类低、中压力容器、制药专用设备、化工生产专用设备、环保机械设备、非标金属结构件的制造、加工项目》竣工环境保护验收监测报告表并对照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

#### 一、工程建设基本情况

##### （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：宜兴市周铁镇竺西工业集中区中兴路9号

性质：新建

建设内容：在厂房内进行第一类压力容器、第二类低、中压力容器100台、制药专用设备50台、化工生产专用设备50台、环保机械设备50台、非标金属结构件8000件的生产。

##### （二）建设过程及环保审批情况

建设单位于2015年委托苏州科太环境技术有限公司2015年3月5日就江苏江南药化装备有限公司《第一类压力容器、第二类低、中压力容器、制药专用设备、化工生产专用设备、环保机械设备、非标金属结构件的制造、加工项目》编制环境影响报告表，并于2015年5月5日通过宜兴市环境保护局的审批。

本项目于2015年9月开工建设，2019年12月开始试生产。

孙伟 张定南 刘永成

本项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

### （三）投资情况

本项目实际总投资 1080 万元，环保投资 10 万元。

### （四）验收范围

本项目验收第一类压力容器、第二类低、中压力容器 100 台/a、制药专用设备 50 台/a、化工生产专用设备 50 台/a、环保机械设备 50 台/a、非标金属结构件 8000 件/a。

## 二、工程变动情况

1、原环评中车床 5 台，钻床 3 台，液压切割机 5 台。

实际建设车床 2 台，钻床 2 台，液压切割机 1 台。

2、原环评废气处理为机械通风装置。

实际增加 4 套移动式烟尘净化器。

3、原环评生活污水经污水管网排入宜兴市建邦周铁污水处理厂。

实际生活污水排入宜兴市城市污水处理厂。

以上变动不属于重大变动。

## 三、环境保护设施建设情况

### （一）废水

公司生产过程中无生产废水产生；生活污水纳入市政污水管网，经宜兴市城市污水处理厂集中处理。

排水按照“雨污分流、清污分流、综合利用”原则，厂区合理布局排水管网。

### （二）废气

本公司焊接过程中产生焊接烟尘经 4 套移动式净化烟尘处理器处理后经机械通风后无组织排放。

### （三）噪声

公司的噪声源主要为全自动焊机、车床、坡口机、钻床、卷板机

孙建明 孙立南 刘永波

等产生的噪声,通过合理布置设备的位置和采用双层隔音门窗的隔声措施等措施进行隔声降噪。

#### (四) 固体废物

公司建有危废仓库一只,占地面积 2m<sup>2</sup>。一般固废由专用收集箱收集。

### 四、环境保护设施调试效果

#### (一) 废水

根据江苏正鉴环境检测有限公司验收检测报告(编号: ZJHJ/EE20200817)。生活污水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准。

#### (二) 废气

根据江苏正鉴环境检测有限公司验收检测报告(编号: ZJHJ/EE20200817)。

项目生产过程中产生的焊接烟尘满足《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2017 北京市地方标准)。

#### (三) 厂界噪声

根据江苏正鉴环境检测有限公司验收检测报告(编号: ZJHJ/EE20200817):厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准要求。

#### (四) 固体废物

公司落实各类固废的收集处理和综合利用措施。生活垃圾由环卫部门收集后统一处理。生产过程中产生边角料经收集后出售给废品回收站。焊接过程中产生的废焊渣、净化器吸附的废渣量经收集后出售废品回收单位。生产过程产生废机油、废乳化液收集后委托常州市和润环保科技有限公司处置。

### 五、工程建设对环境的影响

根据江苏正鉴环境检测有限公司验收检测报告(编号:

孙伟明 孙定南 刘永俊



ZJHJ/EE20200817), 公司废气、废水、噪声均符合相关标准。固废得到妥善处置。


## 六、验收结论

本工程在实施过程中基本按照环境影响评价文件及其批复要求, 建设了相关环境保护设施, 落实了环境保护措施, 同意江苏江南药化装备有限公司第一类压力容器、第二类低、中压力容器、制药专用设备、化工生产专用设备、环保机械设备、非标金属结构件的制造、加工项目通过竣工环境保护验收。

## 七、后续要求

- 1、加强企业环境保护设施日常运行管理, 确保达标排放。
- 2、进一步完善固废的管理, 存放、处置、转移等严格按照国家环境保护相关法规执行, 防止产生二次污染。

附: 验收人员名单

 江苏江南药化装备有限公司