# 《无锡百利通不锈钢管有限公司不锈钢管、翅片管、换热器制造、加工项目》

## 竣工环境保护验收组验收意见

2018年11月24日无锡百利通不锈钢管有限公司根据《无锡百利通不锈钢管有限公司不锈钢管、翅片管、换热器制造、加工项目》竣工环境保护验收监测报告表并对照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

**一、工程建设基本情况**

**（一）建设地点、规模、主要建设内容**

建设地点：宜兴市周铁镇东湖村

性质：技改

建设内容：无锡百利通不锈钢管有限公司位于宜兴市周铁镇东湖村，公司成立于2012年5月，利用原有厂房进行生产，形成年产不锈钢管1500吨、翅片管300吨、换热器300吨的生产能力。

**（二）建设过程及环保审批情况**

建设单位于2016年委托苏州科太环境技术有限公司编制建设项目环境保护自查评估报告，并于2017年7月10日通过宜兴市环保违法违规建设项目清理领导小组办公室的审批。

本项目于2012年8月开工建设，2018年1月开始试生产。

**（三）投资情况**

本项目实际总投资150万元。

**（四）验收范围**

本项目年产不锈钢管1500吨、翅片管300吨、换热器300吨的生产能力。

**二、工程变动情况**

原建设项目环境保护自查评估报告中制管机为5台，切割机2台，电焊机5台。

现厂内实际生产设备制管机为9台（其中4台作为备用），弯管机4台，扩口机1台，切割机5台，翅片管机4台，试压机2台，弯头自动焊机2台，矫直机2台，抛光机2台。

厂内生活污水原由宜兴市建邦周铁污水处理厂处理，现接入城市污水处理厂处理。

以上变动不属于重大变动。

**三、环境保护设施建设情况**

**（一）废水**

公司生产过程中无工艺废水产生，仅产生生活污水，排放量约360t/a，接管至厂区南侧的污水管网，最终进入城市污水处理厂进行处理后达标排放。

排水按照“雨污分流、清污分流”要求，厂区合理布局排水管网。

**（二）废气**

公司生产过程中产生的废气主要为焊接工序产生的焊接烟尘，以无组织的形式排出车间。

**（三）噪声**

公司的噪声源主要为切割机、行车等生产设备，为间歇性噪声，采取减震、车间门窗隔声等有效降噪措施。

**（四）固体废物**

公司按“资源化、减量化、无害化”处理原则，落实各类固废的收集处理和综合利用措施。公司生产过程中产生不锈钢及钢材下脚料，收集后由废品回收站回收。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

**四、环境保护设施调试效果**

**（一）废水**

公司生产过程中无生产废水产生；职工生活污水根据江苏正鉴环

境检测有限公司竣工验收检测报告（编号：ZJHJ/EE20180051），达到纳管标准后接入城市污水处理厂处理。

**（二）废气**

根据江苏正鉴环境检测有限公司竣工验收检测报告（编号：ZJHJ/EE20180051）。

公司生产过程中产生的焊接烟尘符合《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值标准。

**（三）厂界噪声**

根据江苏正鉴环境检测有限公司竣工验收检测报告（编号：ZJHJ/EE20180051）：厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类区标准要求。

**（四）固体废物**

公司落实各类废物的收集处理和综合利用措施。公司生产过程中产生不锈钢及钢材下脚料，收集后由废品回收站回收。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。

**五、验收结论**

本工程在实施过程中基本按照环境影响评价文件及其批复要求，建设相关环境保护设施，落实环境保护措施，同意无锡百利通不锈钢管有限公司不锈钢管、翅片管、换热器制造、加工项目通过竣工环境保护验收。

**六、建议**

1.加强液氨钢瓶的安全管理，完善泄漏环境应急处理措施。

2.加强企业环境保护设施日常运行管理，完善、严格执行环境保护规章制度。

3.进一步完善固废的管理，存放，防止产生二次污染。

专家签名：